

# PŘEDKLÁŠTEŘÍ >> II/385x387 Úprava křižovatky - směr Dolní Loučky / Štěpánovice



Termín realizace: 13. 3. 2023 – 6. 8. 2023

## Etapa I.

V této etapě bude veřejný provoz převeden na pravou polovinu silnice II/385 (ve směru Dolní Loučky – Předklášteří) tak, aby bylo možné realizovat stavbu levé poloviny vozovky včetně vybudování křižovatky a větší části silnice II/387 v nové poloze. V místě napojení nové větve silnice II/387 bude provoz na stávající rampě směr Štěpánovice – Dolní Loučky (II/387) omezen s možností zjetí vozidel do obce Předklášteří, otočením se a najetím do potřebného směru. **Obousměrný provoz na rampě silnice II/387 Štěpánovice – Předklášteří bude stále možný.**

## Etapa II.

Ve II. etapě stavby nebude provoz na silnici II/387 umožněn – dojde k úplné uzavírcce této silnice s převedením dopravy na objízdne trasy tak, aby mohla být doprava převedena na nové uspořádání křižovatky – budou provedeny stavební práce nezbytné pro „přepojení“ (napojení v I. etapě vybudované silnice II/387 na stávající komunikaci ve směru na Štěpánovice a odpojení stávajícího napojení silnice II/387 na silnici II/385 ve směru na Předklášteří). **Provoz ve směru Dolní Loučky – Předklášteří, a naopak bude umožněn. Objízdna trasa při uzavírcce silnice II/387 je navržena (pro dopravu mezi obcemi Předklášteří – Nedvědice v obou směrech): Tišnov – Lomnice – Ochoz u Tišnova – Doubravník.** V této etapě bude vyhověno požadavkům IDS na zachování průjezdnosti silnice II/387 pro autobusovou dopravu.

## Etapa III.

Ve III. etapě stavby bude veřejný provoz převeden na nově vybudovanou levou polovinu vozovky silnice II/385 tak, aby mohly být provedeny všechny potřebné stavební práce na pravé polovině této silnice. **Provoz ve směru Štěpánovice – Předklášteří, a naopak bude umožněn.**